



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA
 Secretaria de Infraestrutura

Rua Dep. Furtado Leite, Nº 272, Centro, Altaneira – Ceará – CEP 63195-000
 CNPJ: N.º 07.385.503/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

RELATÓRIO ATUAL DO ANDAMENTOS DE DIVERSAS OBRAS

ENDEREÇO: Diversas Localidades - Todas na Sede e Zona Rural do Município de Altaneira - CE.

DATA: 09/01/2019.

RELATÓRIO ATUAL DO ANDAMENTOS DE DIVERSAS OBRAS

ITEM	ORIGEM DOS RECURSOS	DESCRIÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS	SITUAÇÃO	EMPRESA EXECUTORA DA OBRA.	VALOR CONTRATO	CONT. DE MEDIÇÃO		% PARCIAL	% DE EXEC. FÍSICA
1	CONVENIO SESPORTE 02/2014	Obra 2014/0001 : CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL, TP Nº 2014.06.0.1,	OBRA EM PARALISADA COM 56,00% DO CONTRATO EXECUTADO, POR MOTIVO DA FALTA DE ENVIO DE VERBAS PARA CONCLUSÃO.	EXECUÇÃO: CONSTRUTORA FABRICIO GABRIEL DE SOUZA-ME - CNPJ: 06.649.143/0001-01	718.497,40	1º BMS	131.941,18		18,36%
						2º BMS	82.275,12		11,45%
						3º BMS	115.107,70		16,02%
						4º BMS	27.705,96		3,86%
						5º BMS	43.034,63		5,99%
						TOTAL	400.064,59		56%
2	PT Nº 1017136-30 - MCIDADES - CONVÊNIO 804201/2014	Obra 2017/0003 :construção de pavimentação em paralelepípedo na via de acesso ao Bairro Estevão, Tomada de Preços nº 2015.03.10.1.	OBRA FINALISADA COM 99,51% DO CONTRATO EXECUTADO, SEM NENHUM COMPROMETIMENTO A FUNCIONALIDADE DA MESMA.	EXECUÇÃO: S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA-ME - CNPJ 18.413.043/0001-64	342.064,21	1º BMS	119.756,80		35,01%
						2º BMS	49.124,76		14,36%
						3º BMS	46.206,95		13,51%
						4º BMS	67.915,70		19,85%
						5º BMS	57.386,04		16,78%
						TOTAL	340.390,25		99,51%
3	CONVENIO SESPORTE 02/2016	Obra 2017/0001 : CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO (1ª ETAPA)	OBRA EM PARALISADA COM 32,79% DO CONTRATO EXECUTADO, POR MOTIVO DA FALTA DE ENVIO DE VERBAS PARA CONCLUSÃO.	EXECUÇÃO: CONSTRUTORA TEOTONHO CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.453.927/0001-30	868.480,26	1º BMS	192.957,52		22,22%
						2º BMS	91.777,46		10,57%
						TOTAL	284.734,98		32,79%
4	PT Nº 1018260-61 - MCIDADES - CONVÊNIO 804030/2014	Obra 2017/0002 :construção de pavimentação em paralelepípedo na via de acesso ao Estadio Municipal de Altaneira,, Tomada de Preços nº 2015.03.10.1.	OBRA FINALISADA COM 99,29% DO CONTRATO EXECUTADO, SEM NENHUM COMPROMETIMENTO A FUNCIONALIDADE DA MESMA.	EXECUÇÃO: S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA-ME - CNPJ 18.413.043/0001-64	418.450,43	1º BMS	221.810,84		53,01%
						2º BMS	193.663,69		46,28%
						TOTAL	415.474,53		99,29%
5	PT Nº 1022571-26 - MESPORTES	Obra 2017/003 : Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de quadra poliesportiva coberta no Distrito de São Romão, Município de Altaneira - CE.	OBRA EM ANDAMENTO COM 82,23% DO CONTRATO EXECUTADO	EXECUÇÃO: ESCALA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EILERI - CNPJ 18.109.117/0001-73	513.955,53	1º BMS	13.698,79		2,67%
						2º BMS	12.597,93		2,45%
						3º BMS	229.448,52		44,64%
						4º BMS	89.904,42		17,49%



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

Secretaria de Infraestrutura
 Rua Dep. Furtado Leite, Nº 272, Centro, Altaneira – Ceará – CEP 63195-000
 CNPJ: N.º 07.385.503/0001-71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA

RELATÓRIO ATUAL DO ANDAMENTOS DE DIVERSAS OBRAS

ENDEREÇO: Diversas Localidades - Todas na Sede e Zona Rural do Município de Altaneira - CE.

DATA: 09/01/2019.

RELATÓRIO ATUAL DO ANDAMENTOS DE DIVERSAS OBRAS

ITEM	ORIGEM DOS RECURSOS	DESCRIÇÃO DA OBRA/ SERVIÇOS	SITUAÇÃO	EMPRESA EXECUTORA DA OBRA.	VALOR CONTRATO	CONT. DE MEDIÇÃO		% PARCIAL	% DE EXEC. FÍSICA
		Altaneira/CE.				5º BMS	76.977,58		14,98%
						TOTAL	422.627,24		82,23%
6	RECURSOS CIDE	Ogra 2017/0004: EXECUÇÃO DE OBRA DE REBAIXAMENTO, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO NA RUA ZACARIAS CORREIA DE MENEZES C/ RUA JOAQUIM SOARES DA SILVA, CONFORME TP Nº 2017.06.06.2.	OBRA CONCLUÍDA COM 100% DO CONTRATO EXECUTADO	EXECUÇÃO: AGAPE SERVIÇOS - EILERI - CNPJ 25.372.042/0001-84.	R\$ 26.480,46	1º BMS	26.480,46		100,00%
							0,00		
						TOTAL	26.480,46		100,00%
7	RECURSOS MUNICIPAIS. PROPRIOS	Obra 2017/0005 : CONSTRUÇÃO DE TRECHO DE MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME TP Nº2017.06.06.1.	OBRA CONCLUÍDA COM 100% DO CONTRATO EXECUTADO	EXECUÇÃO: AGAPE SERVIÇOS - EILERI - CNPJ 25.372.042/0001-84.	24.039,58	1º BMS	24.039,58		100,00%
8	RECURSOS MUNICIPAIS. PROPRIOS	Obra 2017/0006 : OBRAS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL (ANTONIO ROBERIO CARNEIRO PINHEIRO)	OBRA CONCLUÍDA COM 99,42% DO CONTRATO EXECUTADO, SEM NENHUM COMPROMETIMENTO A FUNCIONALIDADE DA MESMA.	EXECUÇÃO: AGAPE SERVIÇOS - EILERI - CNPJ 25.372.042/0001-84.	176.508,52	1º BMS	43.186,47		24,47%
						2º BMS	54.230,83		30,72%
						3º BMS	25.675,11		14,55%
						4º BMS	52.395,56		29,68%
						TOTAL	175.487,97		99,42%